

第十三师淖毛湖农场步道建设项目 完工报告

一、项目基本情况

项目名称：第十三师淖毛湖农场步道建设项目

项目地点：第十三师淖毛湖农场

项目主管单位：十三师新星市发展和改革委员会

项目业主单位：第十三师淖毛湖农场文体广电旅游中心

项目施工单位：新疆贺翔建筑工程有限责任公司

项目后续管护单位：第十三师淖毛湖农场一连。

建设工期：项目于2025年4月16日正式开工，2025年10月30日顺利完工，实际建设工期198天，与计划工期一致。

二、项目建设内容与资金使用情况


（一）建设内容及规模

项目严格按照规划设计完成全部建设任务，新建步道总长5千米、宽1.5米，并同步配套建设相关附属设施，步道路面平整、配套设施完善，满足使用标准。

（二）资金投入与使用

项目总投资300万元，资金来源为申请中央财政衔接资金300万元。资金使用严格遵循相关财经制度，专款专用，全程接受监督，未出现截留、挤占、挪用等情况，资金使用合规高效。

三、项目工程效益



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

民生服务效益：项目建成后，为农场职工群众提供了安全、舒适的户外健身与休闲场所，有效改善了农场公共服务设施条件，进一步提升了职工群众的生活幸福感与获得感。

就业增收效益：项目实施过程中，积极带动周边低收入职工群众 33 人参与务工，累计发放劳务报酬 99 万元，劳务报酬占上级拨付资金比例达 33%，切实帮助低收入群体实现就地就业增收，助力巩固拓展脱贫攻坚成果。


四、后续管护安排

为保障项目长期发挥效益，项目完工后已正式移交至后续管护单位——第十三师淖毛湖农场一连。农场一连将按照相关管护制度，明确管护责任、制定管护计划，定期对步道及配套设施进行检查、维修与保养，确保设施长期完好、正常使用。

五、监督反馈

项目建设及后续管护过程中，接受社会各界监督，监督电话为 0902-6725134，如有相关意见或建议，可通过该电话反馈。

第十三师淖毛湖农场文体广电旅游中心
2025年12月15日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App