

第十三师淖毛湖农场平安里 2025 年基础设施 建设项目完工报告

一、项目基本情况

项目名称：第十三师淖毛湖农场平安里 2025 年基础设施建设项目

项目地点：第十三师淖毛湖农场

项目主管单位：第十三师新星市发展改革委

项目业主单位：第十三师淖毛湖农场城镇管理和生态保护中心

项目施工单位：新疆红星建设工程（集团）有限公司

项目后续管护单位：第十三师淖毛湖农场城镇管理和生态保护中心

建设工期：项目于 2025 年 7 月 15 日正式开工，2025 年 10 月 27 日顺利完工，实际建设工期 105 天，早于计划工期。

二、项目建设内容与资金使用情况

（一）建设内容及规模

新建及改造道路 2100 米及其配套附属设施。

（二）资金投入与使用

总投资 200 万元。申请中央衔接资金 182 万，团场自筹 18 万。资金使用严格遵循相关财经制度，专款专用，全程接受监督，未出现截留、挤占、挪用等情况，资金使用合规高效。

三、项目工程效益

民生服务效益：项目建成后，进一步完善连队路网和优化市政道路效能，提高连队交通能力，方便连队居民出行，补齐农村道路短板弱项，为当地社会经济发展提高基础保障。

就业增收效益：项目实施过程中，积极带动周边低收入职工群众 60 人参与务工，累计发放劳务报酬 555899.05 万元，劳务报酬占上级拨付资金比例达 30.54%，切实帮助低收入群体实现就地就业增收，助力巩固拓展脱贫攻坚成果。

四、后续管护安排

为保障项目长期发挥效益，项目完工后由城镇管理和生态保护中心管护。将按照相关管护制度，明确管护责任、制定管护计划，定期对步道及配套设施进行检查、维修与保养，确保设施长期完好、正常使用。

五、监督反馈

项目建设及后续管护过程中，接受社会各界监督，监督电话为 0902-6725134，如有相关意见或建议，可通过该电话反馈。

第十三师淖毛湖农场城镇管理和生态保护中心

2025年12月15日

